



# आणोजना निर्देशक

*अग्रीम*

प्राप्ति क्रमांक :-

क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शिर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य	तेस्रो त्रैमासिक लक्ष्य				तेस्रो त्रैमासिक प्रगति	प्रतिवेदन अवधिसमकालीन प्रगति	सूचकांको आधारमा प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धी	कैफियत	
					परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
११.४.१५.४६०	मूलनहर निर्माण कार्य तथा सिंचाइ सिस्टमहरको सरचना निर्माण समेत।( सिंचाइ प्रणालीको निर्माण )	३१११५५	कि. मि.	०.६०	१४२८	१००.००	-	-	-	०.२०	-	०.४५	१०.७१
११.४.१५.४६१	डोनेर निर्माण / व्यवस्थापन कार्य (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	३१११५५	कि. मि.	१.००	१.५८	१००.००	०.८०	१.२७	८०.००	०.८०	१.२७	०.८०	१५
११.४.१५.४६२	पाखा/ उपशाखा नहर निर्माण कार्य (आखा) / उपशाखा नहरको सरचना निर्माण समेत।( सिंचाइ प्रणालीको निर्माण )	३१११५५	कि. मि.	१७.८०	५६.५०	३५६०.००	३.००	४.७६	३००.००	३.०	४.७६	१५.३	४८.५६
११.५.१५.४९	संरचना मर्मत सम्पादक कार्य / हेडवर्कर्स/ भवन/ सडक मर्मत नहर / संरचना मर्मत सम्पादक कार्य / हेडवर्कर्स/ भवन/ सडक मर्मत समेत- सिंचाइ प्रणालीको सुधार )	३११७७१	प्र.श.	१००.०	३.८१	२४०.००	-	-	-	-	-	८०.००	३.०५
११.५.१५.४२	नहर संचालन, जलसापान तथा गोज निर्माण (सिंचाइ प्रणालीको सुधार)	३११७७१	प्र.श.	१००.०	३.४६	२१८.००	२५.००	०.८६	५४.५०	१५०.०	०.८६	३६.५	११.२६
११.२.२.७	जग्गा अधिक्षमण ( नहर निर्माणको लागि जग्गा खरीद )	३१४११	हेक्टर	१.००	०.३५	२२.००	-	-	-	-	-	-	-
(क)	पुऱ्यात खर्च तर्फ जम्मा				१४.४७	५९५२			८.४८	५३४५.०		८.३२	७९.१८
(ख)	चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहर				५.५३	३४९.००			१.२४	७५.४७		१.१९	३.६१
(ग)	कुल जम्मा खर्च (का+ख)				१००.००	६३०१			१.७३	६१२.९७		१.५१	८२.७९

आ.व. २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासिक भारित भौतिक प्रगति :

आ.व. २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासिक भारित वित्तीय प्रगति :

तेस्रो त्रैमासिक सम्पादक आ.व. २०८०/८१ को भारित प्रगति :



- आ.व. २०७९/८० मा भुकानी हुन नसकी रहेको दायित्व चालू आ वा मा भुकानी हुदा भौतिक प्रगती भन्दा वित्तीय प्रगति बढी हुन गएको ।

*अग्रीम*

आणेक शासन शासन प्रमाण :-

*अग्रीम*